

Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk

Vejledning

Udfyldning af dokumentet: Brug tabulator eller mus for at navigere gennem tekstfelterne.

Udfyldes af anlægsinstallatør

Anlægsejer

(Betaler af årlig inspektion)

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Tlf.: _____

CVR/EAN nr.: _____

Anlægsadresse

Som anlægsejer

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Kontaktperson: _____

Tlf.: _____

Driftsansvarlig: _____

Tlf.: _____

E-mail for
rapportmodtager: _____

CVR/EAN nr.: _____

Anlægsinstallatør

Firma: _____

Firma-
godkendelses nr.: _____

Certificeret person _____

certifikat nr.: _____

Kontaktperson: _____

Tlf.: _____

E-mail: _____

Myndighed

Navn:

Faktura

Faktura for sagsbehandling og inspektion i forbindelse med udstedelsen af anlæggets første godkendelse sendes til:

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Att. person:

Tlf.:

E-mail:

CVR/EAN

Rekv.nr.:

Er der indhentet tilbud?

Nej

Ja

Dato på fremsendt tilbud

Varslingsanlæg

Internt varslingsanlægt (IVA)

Automatisk varslingsanlæg (AVA)

Aktiveres af:

Automatisk brandalarmanlæg (ABA)

Automatisk sprinkleranlæg (AVS)

Type

Talevarslingsanlæg

Tonevarslingsanlæg

Omfang

Nyt varslingsanlæg

Anlægsovervågning, m²

Konvertering af varslingsanlæg

Anlægskonverteringsomfang, m²

Udvidelse af eksisterende varslingsanlæg

Anlægsudvidelsesomfang, m²

Placering af betjeningsudstyr for varslingsanlæg

Anlægsdata

Dækker anlægget hele bygningen:

Ja

Hvis ikke, hvilke bygningsafsnit:

Dokumentation

Dokumentation ved betjeningspanel forefindes og er ajourført:

Ja

Nej

(Driftsjournal, betjeningsvejledning, vedligeholdelsesvejledning, funktionsbeskrivelse m.m)

Afprøvning INTERNT varslingsanlæg

Afprøvning og kontrol udført den:

Antal grupper i alt:

Orienteringsplan kontrolleret:

Ja

Nej

Samtlige alarmtryk/detektorer afprøvet:

Ja

Nej

Kontrolmåling af lydtryk foretaget:

Ja

Nej

Kontrolmåling af taleforståelighed foretaget:*

Ja

Nej

Indtalt besked er kontrolleret:*

Ja

Nej

Batterikapacitet (Ah):

Driftstid ved netudfald (timer):

* (Kun ved talevarsling)

**Afprøvning
AUTOMATISK
varslingsanlæg**

Afprøvning og kontrol udført den:

Kontrolmåling af lydtryk foretaget: Ja Nej

Kontrolmåling af taleforståelighed foretaget:* Ja Nej

Indtalt besked er kontrolleret:* Ja Nej

Batterikapacitet (Ah):

Driftstid ved netudfald (timer):

Anlæggets sammenkobling med andet brandsikringsanlæg er afprøvet og fundet i orden: Ja Nej

* (Kun ved talevarsling)

Færdigmeldes efter

DBI Retningslinje 024

Andet:

**Dokumentation vedlagt
færdigmelding, som er
gældende for anlægget**

Funktionsbeskrivelse for varslingsanlæg

Orienteringsplaner

Målerapporter

Byggetilladelse

Brandstrategi/brandteknisk redegørelse

Brandmatrix

Dispensation fra myndigheden:

Andet:

Godkendelsen

Anlæggets første godkendelse er betinget af en godkendt inspektionsrapport fra et akkrediteret inspektionsselskab.

Anlægsgodkendelsen er gældende for et år, hvorefter anlæggets fortsatte godkendelse er betinget af en fornyet inspektion af et akkrediteret inspektionsselskab.

Godkendelsen, der er en bekræftelse på anlæggets kvalitet og funktion, skal desuden medvirke til at undgå utilsigtede alarmer, og danne grundlag for forsikringsselskabernes rabatvurdering.

RMG-Inspektion A/S behandler alle oplysninger og informationer som fortrolige og opbevare sådanne på betryggende måde.

Inspektionsrapporten sendes til:

- Myndigheden
- Rekvirenten
- Anlægsejeren

Underskrifter

Dato

Godkendt installatør

BILAG 1

FÆRDIGMELDING AF VARSLINGSANLÆG

(Brug de forberedte skrivefelter nedenfor).

KOMPONENTLISTE			
KOMPONENT	TYPE	EN Godkendelses nr.	ANTAL
Højtalere			
Højtalere			
Højtalere			
Højtalere			
Højtalere			
Højtalere			
Højtalere			
Højtalere			
Lydgivere			
Lydgivere			
Lydgivere			
Blitz-lys			
Tryk			
Strømforsyning			
Tonevarslingscentral			
Strømforsyning til tonevarslingscentral			
Andet			
Andet			
Forstærker			
Forstærker			
Forstærker			
Controller			